

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13, 153/13. i 147/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 25/09, 30/09-ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25.02.2015. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 9. prosinca 2013. godine, a izmjene i dopune usvojene su na sjednicama 27. svibnja 2014. i 31. listopada 2014. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/13., 15/14. i 32/14).

II. IZVORI SREDSTAVA REALIZIRANOG PROGRAMA GRADNJE

Za program gradnje komunalne infrastrukture utrošena su sredstva po sljedećim izvorima:

	Izvori sredstava:	Plan 2014	Ostvareni prihodi	Izvršenje 2014	Ind. 5/3
1	2	3	4	5	6
1	Komunalni doprinos	7.036.207,00	8.427.488,36	5.796.542,91	82,38
2	Sredstva proračuna	514.386,00	390.159,12	390.159,12	75,85
3	Namjensko povećanje cijene putne karte i druga sufinanciranja	10.440.550,00	10.214.109,64	4.739.117,48	45,39
4	Pomoći državnog proračuna, PGŽ i fondovi	162.080,00	192.080,00	192.080,00	118,51
5	Sredstva od prodaje stanova iz preth.godine	37.883,00	37.883,00	37.883,00	100,00
6	Prenesena sred.kom.iz prethodne godine	2.808.772,00	2.808.772,00	2.808.772,00	100,00
7	Prenesena sred.iz preth.godine-ostali pr.	342.638,00	342.638,00	342.638,00	100,00
	UKUPNI PRIHODI	21.342.466,00	22.413.130,12	14.307.192,51	67,04

Iz navedene tabele vidljivo je da su ostvareni prihodi za 5% veći od plana, što je rezultat ranijeg uplaćenog komunalnog doprinosa krajem prosinca 2014. godine stoga je komunalni doprinos ostvaren za 19,7% više od plana.

Neutrošena sredstva za ugovorene obveze iz 2014. godine prenijeti će se u 2015. godinu, dok će se višak sredstava komunalnog doprinosa iz 2014. godine rasporediti za druge namjene u programu gradnje za 2015. godinu.

III. OSTVARENJE PLANIRANIH RASHODA

1. Po ugovorenim i započetim aktivnostima program je u najvećem broju pojedinačnih stavki završen u 2014. godini, a manji dio ugovorenih radova završiti će u 2015. godini. Po ugovorenim aktivnostima, Program će biti realiziran sa 97,6%. (točke 3.A. do 3.D. ovog Izvješća).

2. U 2014. godini nije iz objektivnih razloga započela realizacija dva projekta, koji u ukupnom programu sudjeluju sa 2,4% (točka 3.E. ovog izvješća).

3. Izvješće o financijskim vrijednostima izvedenih radova po pojedinačnim stavkama Programa iskazano su u Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Izvješća, dok se kraće obrazloženje po istima daje u nastavku:

A. Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i puteva

1. Izgradnja 3. opatijske ceste

1.1 Izgradnja stambene ulice Kosovo (produženje ulice Kosićevo za 262 m) - U 2014. godini riješeni su svi odnosi oko financiranja izgradnje ceste, a investitori su uplatili sredstva za izgradnju. Uz cestu se izgrađuje i sva pripadajuća infrastruktura (odvodnja oborinskih voda, kolektori sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe, javna rasvjeta, telekomunikacijska (dtk) kanalizacija, te niskonaponska elektromreža). Sama izgradnja započela je u listopadu 2014. g., radovi se odvijaju u skladu s ugovorom i očekujemo da biti završeni u prvoj polovici 2015. godine do nosivog sloja asfalta, dok će završni sloj biti postavljen nakon što investitori koji financiraju izgradnju ceste izvrše grube radove iskopa i izgradnje na svojem objektu. Neurošena sredstva s ove pozicije, prenijeti će se u 2015. godinu (52% svih neurošenih sredstava) za istu namjenu.

1.2. Pripremne aktivnosti na izgradnji 3. ceste od budućeg rotora Kuk do spoja sa Matuljskom cestom - U srpnju 2014. godine zaključen je ugovor o financiranju troškova Opatijske treće ceste od spoja sa rotorom Kuk do spoja s Matuljskom ulicom, temeljem kojeg je Kuk projekt d.o.o. predujmio 2.000.000 kn za financiranje troškova pripremnih aktivnost. Radi se o dvije dionice, od kojih dionica 1. od rotora Kuk do poslovnog centra Kuk projekta ima 256 m te 25 m pristupnog odvojka, te dionica 2. od poslovnog centra Kuk do Matuljske ceste u dužini od 272,78 m. Za navedene dionice ceste ishođene su lokacijske dozvole i izrađeni parcelacioni elaborati koji su u prosincu 2014. godine predani na provedbu u Katastar. Po provedbi elaborata, rješavati će se imovinsko pravni odnosi i potom ishoditi građevne dozvole. Neurošena sredstva s ove pozicije, prenijeti će se u 2015. godinu (29% svih neurošenih sredstava) za istu namjenu.

1.3. Izgradnja dijela 3. ceste – spoj s Carmen Sylvom - Radovi na izgradnji spoja izvedeni su 2013. godine, s time što su u prosincu 2014. godine završili radovi na postavi završnog sloja asfalta, nakon što je investitor susjednih građevina završio s radovima iskopa za svoja gradilišta i kolne prilaze. Radi većeg broja gradilišta koji će duž postojeće ulice Carmen Sylva biti otvoreni u 2015. godini, postojeća derutna cesta C.Sylve održavati će se u stanju tehničke ispravnosti za vrijeme tih radova, dok će se cjelovita zamjena asfaltnog sloja od novoizgrađenog dijela ceste do kraja naselja biti izvršena krajem 2015. godine.

1.4. Izrada projektne dokumentacije za druge dionice 3. ceste od Matuljske ceste do Kosova – U 2013. godini ishođene su lokacijske dozvole za dionice od Nove ceste do Varljenske ceste i spoj Kovačevo za naselje POS-a (208.250 kn), dionica od budućeg rotora Kuk do Matuljske ceste (97.000 kn), te dionica od Matuljske ceste do POS-a 1 (stari POS) i odvojak za Novu cestu (48.200 kn). Za sve dionice su napravljeni parcelacijski elaborati i po njihovoj provedbi u Katastru će biti izrađeni glavni projekti. Neurošena sredstva na ovoj poziciji odnose se na izradu glavnih i izvedbenih projekata i prenose se u 2015. godinu za istu namjenu.

2. Izgradnja ceste za Fakultet za management u turizmu i ugostiteljstvu (Hot.fakultet)

Izgradnji ceste pristupilo se je na temelju ugovora o financiranju njene izgradnje koji je zaključen sa Fakultetom za management u turizmu i ugostiteljstvu. Radovi su započeli u ožujku a završeni su u srpnju 2014. Uz same radove na izgradnji ceste (195 m) sa svom pripadajućom infrastrukturom, uređena je i zelena površina između te ceste i Primorske ulice.

3. Izgradnja pripadajuće infrastrukture za naselje POS-a

3.1. Izgradnja pripadajuće infrastrukture za naselje POS-a – Matuljska cesta - Radovi su započeli 2013. godine i pratili su dinamiku izgradnje stanova POS-a, te su završeni u lipnju 2014. godine. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju dijela Matuljske ceste od POS stanova do Nove ceste (u trup ceste ugrađena i oborinska kanalizacija) u dužini od 270 m². U 2014. godini su završeni priključci na internu infrastrukturu POS-a, nogostupi, asfaltiranje, prilagodbe niveletama infrastrukture POS-a, te je u cijelosti isplaćen i vodni doprinos za POS stanove, kao i elektroenergetske suglasnosti.

3.2. Izgradnja pripadajuće infrastrukture za naselje POS-a – rekonstrukcija raskrižja Vaga - radovi su započeli 2013. godine, a obuhvaćaju rekonstrukciju 4.450 m² raskrižja sa izgradnjom lijevih skretača na Novoj cesti. Kolnička konstrukcija završena je 24. prosinca 2013. godine, dok su radovi na

nogostupima i ogradama završeni početkom 2015. godine. Nažalost, Hrvatske ceste do danas nisu uspjele realizirati projekt semaforizacije.

4. Uređenje Rakovčeve ulice

4.1 Uređen je dio Rakovčeve ulice od stubišta za crkvu do spoja s Novom cestom. U sklopu radova je izgrađen nogostup u cijelom dužinom ovog dijela ulice (266 m), uređen je plato ispred stepeništa prema njemačkoj crkvi, izmještena javna rasvjeta i dtk kanalizacija, riješena je oborinska kanalizacija na desnom odvojkuz uz njemačku crkvu, javna rasvjeta i postavljena je od izlaza iz Garaže Slatina do N.ceste. Radovi su završeni u lipnju 2014.

4.2. Uređenje potpornog zida, parkirališta i oborinske odvodnje u Rakovčevoj ulici - Radovi su izvedeni na odvojkuz ispod Rakovčeve ulice nasuprot njemačke crkve. U sklopu radova proširena je ulica za 40 m, uređen je potporni zid i riješena odvodnja oborinskih voda s navedene površine. Radovi su izvedeni u razdoblju od listopada do studenog 2014. g.

5. Izgrađeno je novo parkiralište sa 72 parkirna mjesta

5.1 Uređen je plato ex sportske dvorane Gorovo - U sklopu radova je uklonjen balon i oprema ranije dvorane Gorovo (balon je bio teško oštećen u orkanskoj buri u studenom 2013. godine). U sklopu radova su uklonjene instalacije dvorane, termotehnička oprema, rasvjeta i dr., modificiran je ulaz na parkiralište, te su označena parkirna mjesta. Radovi su završeni u lipnju 2014. godine.

5.2 Dobava i postava rampi i uređaja za naplatu parkinga - oprema je instalirana u lipnju 2014. godine, s time što je Grad poslove naplate parkiranja povjerilo svojoj tvrtki „Opatija 21“.

6. Izvedene su svi drugi planirani radovi na uređenju nerazvrstanih cesta, nogostupa i potpornih zidova

- zamijenjene su žute pločice na nogostupu uz Zagrebačku banku (460 m²)
- obnovljena je pješačka staze od ul. R.K.Jeretov do OŠ Volosko (39.501,20 kn).
- proširen je nogostup u ul. M. Tita od hotela Galeb do skretanja za garažu Slatina (80 m)
- saniran je oborinski kanal na spoju N.Ceste i Bošnjakove ulice
- asfaltiran je dio ceste V.Učka-M.Učka (637 m²)
- asfaltirana je cesta u Konjskom (326 m²)
- asfaltirana je cesta Poljane-Špadići (637 m²)
- astaltiran je dio ceste Veprinac-Šavroni (od planiranih 750 m² asfaltirano je njih 530, jer je prethodno dio prilaza do svog gospodarskog objekta-hotela asfaltirao vlasnik)
- uređena je pješačka staza/stubište C.S.Pietro Terme-Kosićevo
- izgrađen je potporni zid u Dobreću, na cesti Dobreć-Kožuli
- saniran je potporni zid u Opatiji, iza zgrade M.Tita 12 (32 m² novog zida i popravak 60 m² starog)
- saniran je potporni zid u ul. A.Raspora 5. ispod dječjeg igrališta (dio zida je obnovljen 2013. godine, a drugi dio u 2014),
- uređen je trg u Dobreću (popločenje travnim tlakovcima površine, postava rubnjaka, izrada priključka za vodu sa javnom špinom, te uređenje platoa, 200 m², uz naznaku da su za ove radove korištena i sredstva MO Dobreć).
- izgrađeni su potporni zidovi uz ceste u Veprincu: Falalelići (14,5) i Travičići (10.0 m)
- saniran je potporni zid u ul. F. Supila (14 m)
- postavljen je rukohvat na stubištu uz dječje igralište Kosovo
- postavljena su uređaji za ograničeno parkiranje u ul. M. Tita, nakon skretanja prema garaži Slatina, a radi omogućavanja opskrbe trgovina uz lijevi skretač za garažu Slatina i onih na Pančeri

7. Ugovorena je izrada sljedećih projekata i geodetskih elaborata za buduće gradnje:

7.1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta uz ulicu Kosićevo – projekti su završeni u 2014. godini, te je ishoda i dokumentacija za izgradnju, a sama izgradnja će se realizirati u 2015. godini. Ukupno će se dobiti 12 novih parkirnih mjesta.

7.2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste uz dječji vrtić P.Kolova – izrada dokumentacije ugovorena je krajem 2014. godine. Temeljem izrađenog projekta podnesen je zahtjev za dobivanje dozvole za gradnju, a plaćanja će uslijediti u 2015. godini.

7.3. Izrada parcelacijskih elaborata za dionice 3. ceste – ugovorena je izrada parcelacijskih elaborata po lokacijskim dozvolama za dionice od Matuljske ceste do zgrada starog POS-a (1) i odvojak za spoj sa Novom cestom. Radovi će biti plaćeni nakon što elaborati budu predani na provođenje u Katastar.

B. Radovi na zelenim i drugim javnim površinama

Svi planirani radovi na zelenim i drugim javnim površinama izvršeni su u cijelosti u planiranom obimu.

- Uređenje zelenih površina rotor Kuk - završetkom izgradnje rotora, Grad je uredio i preuzeo na održavanje 350 m² novih zelenih površina u zoni rotora. U sklopu izvedenih radova postavljen je i sustav za automatsko navodnjavanje tih površina.

- Uređenje Brituha u Veprincu – radovi su izvedeni u cijelosti u obimu definiranom po Ministarstvu kulture, Konzervatorskom odjelu u Rijeci.

- Postava križa na groblju Opatija – kameni križ je postavljen u dogovoru sa braniteljskim udrugama.

- Izrada pokaznih ploča na dječjim igralištima i ostalim javnim površinama- sukladno Izvedbenom planu prava i potreba djece Grada Opatije, na dječjim igralištima su postavljene tabele sa oznakom sadržaja, također je postavljena i informativna tabela za njemačku crkvu.

- Uređenje joga i dječjeg igrališta u Veprincu (Tumpići) – radovi su izvedeni u cijelosti u planiranom obimu. Na jogu je postavljen pijesak i 2 rasvjetna tijela, a na dječjem igralištu izvedena zamjena ograde i ulaznih vrata.

C. Radovi na pomorskom dobru

Svi planirani radovi na pomorskom dobru izvršeni su u cijelosti i u planiranim rokovima:

- Ograda obalnog puta – postavljeno je novih 260 m ograde obalnog puta (210 m na P. Kolovi i 50 m u Ičićima uz novoizgrađenu šetnicu).

- Rekonstrukcija šetnice u Ičićima – u 2014. godini izvedeni su radovi na posljednjoj, 3. etapi šetnice u Ičićima koja je kroz protekle 3 godine izvedena od skretanja za ACI marinu do skretanja za lučicu Ičići. Ova zadnja dionica izvedena je u dužini od 50 m, a uz radove je izgrađen i novi podzid prema plaži.

- Uređenje plaže Črnikovica – radovi su izvedeni kroz postavu šljunka na dijelu ispod zida ceste obala F. Supila

- Opločenje obalnog puta ispod hotela Royal (280 m²) – ovim radovima nastavljeno je opločavanje od dionice završene pred nekoliko godina do uvale Dražica.

- Uređenje dječje plaže Tomaševac – radovi su izvedeni uz dohranu plaže pijeskom, postavom tuševa bez žetonjera i izgradnjom novih vodovodnih instalacija, postavu mreže za odbojku, nove ograde (44 m) i dvojna vrata za ulaz prema plaži, te rukohvate za ulaz u more.

- Dohrana neuređenih plaža – radovi su izvedeni dobavom i postavom 200 m² pijeska na plaže Lipovica, CS Škrbići i Mali Raj.

Pored ovih radova, Grad sufinacira sa 800.000 kn i programe Lučke uprave, te su u 2014. godini osigurana sredstva za plaćanje:

- dijela dodatnih radova na uređenju obalne crte luke Ika u iznosu od 44.206,52 kn (veći dio sredstava za dodatne radove osigurala je Primorsko-goranska županija,

- dijela troškova izgrade projektne dokumentacije za proširenje Luke Opatija – radi se o projektu vrijednom 3.000.000 kn, u kojemu participiraju Ministarstvo pomorstva, Primorsko-goranska županija i Grad Opatija. Od planiranih 750.000 kn, Grad je u 2014. godini isplatio 602.500 kn, dok će preostala sredstva biti isplaćena početkom 2015. godine po dobivanju zahtjeva Lučke uprave, obzirom da projektna dokumentacija završena u siječnju ove godine u cijelosti.

C. Radovi na javnoj rasvjeti

U cijelosti su izvedeni svi planirani radovi na javnoj rasvjeti:

- Javna rasvjeta u ulici Pava Tomašića, od hotela Milenij do Kvarnera – radovi su izvedeni u lipnju 2014. godine (nove instalacije, te 4 stupa i 10 svjetiljki, od toga 3 u parku Sv Jakova).

- Interpolacija stupova javne rasvjete: dodatna rasvjeta u Parku Angiolina, te po jedan stup javne rasvjete u ulici V. Spinčića (kod Erste banke), M. Tita (kod Amadeusa), u ul. A.Mihića, prelaganje dijela instalacija u Rakovčevoj ulici, te postava 3 stupa i lampe na Varljenskoj cesti.

D. Financiranje ostalih komunalnih djelatnosti

Od planiranih programa za financiranje ostalih komunalnih djelatnosti u cijelosti je realizirano:

- Izrađen je plan gospodarenja otpadom, te je isti i usvojen na sjednici Gradskog vijeća u srpnju 2014. godine

- Povrat komunalnog doprinosa iz ranijih godina – sukladno zaključenom ugovoru za financiranje izgradnje dijela opatijske 3. ceste na spoju sa Šetalištem Carmen Sylva, investitoru su godinu dana ranije uplaćena sredstva za izgradnju ceste priznata kao umanjenje prilikom obračuna komunalnog doprinosa za njegove objekte

- Naknada za deposedaciju zemljišta radi izgradnje ceste ulice Brdo – sredstva su isplaćena po pravomoćnoj sudskoj presudi, nakon što je II. izmjenom programa osigurana pozicija za njihovu isplatu.

- Nabava komunalnog vozila – Putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost osigurano je sufinanciranje nabave električnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada za potrebe Parkova u visini od 40% ukupne vrijednosti vozila. Sredstva su prenesena Parkovima nakon što ih je Fond uplatio na račun Grada temeljem ugovora između Grada i Parkova.

- Sufinanciranje sanacije deponij Osojnica – sredstva su osigurana II. rebalansom, sukladno potpisanom ugovoru.

E. Projekti čija realizacija nije započela u 2014. godini jesu:

- Izrada elaborata za uris nerazvrstanih cesta (200.000 kn) jer se čeka realizacija dogovora sa Državnom geodetskom upravom, Općinskim sudom i Ministarstvom pravosuđa da se upisi cesta izvrše temeljem podataka za novu katastarsku izmjeru, no najavljeno javno izlaganje za k.o. Opatija, Volosko i Pobri nije započelo u 2014. Trenutno imamo najavu da će u 2015. godini započeti za ko. Opatija.

- Financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta na P.Kolovi (350.000 kn) - Grad i Komunalac su u prvoj polovici 2014. godine podnijeli zahtjev za sufinanciranje izgradnje putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, no nažalost Fond do konca 2014. godine nije uspio završiti svoju proceduru. Radovi će se izvesti u 2015. godini.

U ukupnim planiranim sredstvima ova dva projekta sudjeluju sa 2,4%.

KLASA: 363-01/15-01/20
UBRBOJ: 2156/01-01-15-1
Opatija, 25.02.2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr. med.

Tabela 1. OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014.

POZICIJA	KONTO	OPIS	PLAN 2014	OSTV. 2014	INDEKS
1	2	3	4	5	5/4
PROGRAM	3010	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	21.342.466,00	14.307.192,51	67,04
Kap.proj.	K301019	IZGRADNJA DIJELA 3.CESTE-SPOJ S CARMEN SYLVOM	21.000,00	12.754,61	60,74
932,7	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	21.000,00	12.754,61	60,74
Kap.proj.	K301018	PROJ.DOKUM.ZA IZGR.PARKIR.UZ UL.KOSIĆEVO	38.500,00	38.500,00	100,00
934,4	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	38.500,00	38.500,00	100,00
Kap.proj.	K301001	IZGRADNJA PRIPAD.INFRAS. ZA NASELJE POS-MAT.CESTA	709.300,00	708.136,39	99,84
933,1	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	709.300,00	708.136,39	99,84
Kap.proj.	K301002	IZGRADNJA PRIP.INFRASTRUKTURE ZA NASELJE POS-a	400.000,00	384.123,51	96,03
931	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	400.000,00	384.123,51	96,03
Kap.proj.	K301003	IZGRADNJA STAMBENE ULICE KOSOVO	5.211.696,00	1.711.660,88	32,84
932,4	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.211.696,00	1.711.660,88	32,84
Kap.proj.	K301004	OBNOVA ŽUTIH PLOČICA KOD Z G B	186.000,00	186.000,00	100,00
3004	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	186.000,00	186.000,00	100,00
Kap.proj.	K301005	PJEŠAČKA STAZA R.K.,JERETOVA-OŠ VOLOSKO	40.000,00	39.501,20	98,75
3006	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	40.000,00	39.501,20	98,75
Kap.proj.	K301006	PROŠIRENJE NOGOSTUPA UZ GARAŽU SLATINA	70.000,00	69.988,56	99,98
3010	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	70.000,00	69.988,56	99,98
Kap.proj.	K301007	SAN.OBOR.KANALA N.C.-BOŠNJAKOVA UL.	10.000,00	9.973,38	99,73
3016	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.000,00	9.973,38	99,73
Kap.proj.	K301008	ASFALTIRANJE CESTE V.UČKA-M.UČKA	100.000,00	99.133,13	99,13
3017	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	100.000,00	99.133,13	99,13
Kap.proj.	K301009	ASFALTIRANJE CESTE U KONJSKOM	60.000,00	59.944,16	99,91
3018	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	60.000,00	59.944,16	99,91
Kap.proj.	K301010	ASFALTIRANJE CESTE POLJANE-ŠPADIĆI	100.000,00	99.282,76	99,28
3019	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	100.000,00	99.282,76	99,28
Kap.proj.	K301011	ASFALTIRANJE CESTE VEPRINAC-ŠAVRONI	80.000,00	53.870,32	67,34
3020	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	80.000,00	53.870,32	67,34
Kap.proj.	K301012	PJEŠAČKA STAZA/STUB.C.S.P.TERME-KOSIĆEVO	25.000,00	24.999,89	100,00
3022	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	25.000,00	24.999,89	100,00
Kap.proj.	K301013	PROJ.DOK.ZA IZGRADNJU PRIL.CESTE ZA DJ.VRTIĆ	150.000,00	0,00	0,00

3015	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	150.000,00	0,00	0,00
Kap.proj.	K301014	IZGRADNJA CESTE ZA HOT.FAKULTET-IKA	2.774.500,00	2.773.415,74	99,96
932,9	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.774.500,00	2.773.415,74	99,96
Kap.proj.	K301020	SUFINANCIRANJE RADOVA NA LUČKOM PODR. UZ INV. LUČKE UPRAVE	800.000,00	646.706,52	80,84
782,1	3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.inst.i trg.društvima u javnom sektoru	800.000,00	646.706,52	80,84
Kap.proj.	K301021	OGRADA OBALNOG PUTA	600.000,00	596.337,51	99,39
784,4	4214	Ostali građevinski objekti	600.000,00	596.337,51	99,39
Kap.proj.	K301022	REKONSTRUKCIJA ŠETNICE U IČIĆIMA	400.000,00	399.831,23	99,96
782,2	4214	Ostali građevinski objekti	400.000,00	399.831,23	99,96
Kap.proj.	K301023	UREĐENJE PLAŽE ČRNIKOVICA	45.000,00	44.998,75	100,00
782,6	4214	Ostali građevinski objekti	45.000,00	44.998,75	100,00
Kap.proj.	K301024	OPLOČENJE OBALNOG PUTA ISPOD H.ROYAL	400.000,00	396.868,25	99,22
3014	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	400.000,00	396.868,25	99,22
Kap.proj.	K301025	RUKOHVAT NA STUB.UZ DJ.IGRALIŠTE KOSOVO	6.000,00	5.999,85	100,00
3021	4214	Ostali građevinski objekti	6.000,00	5.999,85	100,00
Kap.proj.	K301040	UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA ROTOR KUK	100.000,00	99.999,75	100,00
3001	4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	99.999,75	100,00
Kap.proj.	K301041	IZRADA POKAZNIH PLOČA NA DJ. IGRA.I OSTALIM JAV.POVRŠ.	36.000,00	35.250,38	97,92
3003	4214	Ostali građevinski objekti	36.000,00	35.250,38	97,92
Kap.proj.	K301042	IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA DOBREĆ-KOŽULI	80.000,00	79.985,24	99,98
3007	4214	Ostali građevinski objekti	80.000,00	79.985,24	99,98
Kap.proj.	K301043	SANACIJA POTP.ZIDA U M.TITA 12	100.000,00	99.996,14	100,00
3008	4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	99.996,14	100,00
Kap.proj.	K301044	SANACIJA POTPORNOG ZIDA A.RASPORA 5	65.000,00	59.772,59	91,96
3009	4214	Ostali građevinski objekti	65.000,00	59.772,59	91,96
Kap.proj.	K301045	UREĐENJE BRITUHA U VEPRINCU	200.000,00	199.797,20	99,90
3013	4214	Ostali građevinski objekti	200.000,00	199.797,20	99,90
Kap.proj.	K301051	JAVNA RASVJETA U UL.P.TOMAŠIĆA	175.000,00	174.983,25	99,99
3005	4214	Ostali građevinski objekti	175.000,00	174.983,25	99,99
Kap.proj.	K301052	INTERPOLACIJA STUPOVA JAVNE RASVJETE	100.000,00	99.991,73	99,99
3012	4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	99.991,73	99,99
Kap.proj.	K301090	POSTAVA KRIŽA NA GROBLJU OPATIJA	45.000,00	43.829,79	97,40
3002	4214	Ostali građevinski objekti	45.000,00	43.829,79	97,40
Kap.proj.	K301091	IZRADA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM	30.000,00	26.250,00	87,50

3011	4214	Ostali građevinski objekti	30.000,00	26.250,00	87,50
Kap.proj.	K301092	SUFINANCIRANJE NABAVKE AUTOBUSA UZ NAMJ.POV.CIJENE PUTNE KARTE	670.000,00	444.736,86	66,38
	Korisnik:	AUTOTROLEJ RIJEKA	670.000,00	444.736,86	66,38
663	3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	670.000,00	444.736,86	66,38
Kap.proj.	K301028	ELABORATI ZA URIS NERAZVRSTANIH CESTA	200.000,00	0,00	0,00
932,2	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	200.000,00	0,00	0,00
Kap.proj.	K301030	IZR.PROJ.DOKUM.STAMB.UL.KOSOVO-TREĆA CESTA DO VAGE I POS-a	208.250,00	0,00	0,00
934,5	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	208.250,00	0,00	0,00
Kap.proj.	K301031	IZR.PROJ.DOKUM.3. CESTE-N.ROTOR-MAT.CESTA	97.000,00	0,00	0,00
934,6	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	97.000,00	0,00	0,00
Kap.proj.	K301032	IZR.PROJ.DOKUM.3. CESTE DIONICA MAT.CESTA-STARI POS-N.CESTA	48.200,00	0,00	0,00
934,7	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	48.200,00	0,00	0,00
Kap.proj.	K301033	UREĐENJE RAKOVČEVE UL.S JAVNOM RASV.I OST.INFRAS.	330.000,00	329.995,24	100,00
3023	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	330.000,00	329.995,24	100,00
Kap.proj.	K301034	UREĐENJE POTPORNOG ZIDA ,PARK. I OBOR.ODVOD.U RAKOVČEVOJ UL.	190.000,00	188.669,88	99,30
3024	4214	Ostali građevinski objekti	190.000,00	188.669,88	99,30
Kap.proj.	K301035	UREĐENJE TRGA U DOBREĆU	70.000,00	69.803,73	99,72
3025	4214	Ostali građevinski objekti	70.000,00	69.803,73	99,72
Kap.proj.	K301036	IZRADA POTPORNOG ZIDA FALALELIĆI-TRAVIČIĆI	33.500,00	30.488,24	91,01
3026	4214	Ostali građevinski objekti	33.500,00	30.488,24	91,01
Kap.proj.	K301037	SANACIJA POTPORNOG ZIDA OBALA F.SUPILA(14M)	18.000,00	17.644,00	98,02
3027	4214	Ostali građevinski objekti	18.000,00	17.644,00	98,02
Kap.proj.	K301038	IZRADA GEOD.PROJ.PO LOK.DOZV.ZA DIONICE 3.CESTE	50.000,00	0,00	0,00
3028	4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00
Kap.proj.	K301039	POSTAVA UREĐAJA ZA OGRANIČENO PARK. U UL.M.TITA	23.000,00	22.875,00	99,46
3029	4214	Ostali građevinski objekti	23.000,00	22.875,00	99,46
Kap.proj.	K301049	UREĐENJE PLATO A EX.BALONA GOROVO	250.000,00	250.000,00	100,00
3030	4214	Ostali građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	100,00
Kap.proj.	K301050	UREĐENJE DJEČJE PLAŽE TOMAŠEVAC	90.000,00	89.961,59	99,96
3031	4214	Ostali građevinski objekti	90.000,00	89.961,59	99,96
Kap.proj.	K301054	DOHRANA NEUREĐENIH PLAŽA	130.000,00	130.000,00	100,00
3032	4214	Ostali građevinski objekti	130.000,00	130.000,00	100,00

Kap.proj.	K301055	UREĐENJE JOGA I DJ.IGRALIŠTA U VEPRINCU(TUMPIĆI)	35.000,00	34.863,63	99,61
3033	4214	Ostali građevinski objekti	35.000,00	34.863,63	99,61
Kap.proj.	K301056	FINANCIRANJE IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA P.KOLOVI	350.000,00	0,00	0,00
664,7	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	0,00	0,00
Kap.proj.	K301094	POVRAT KOMUNALNOG DOPRINOSA IZ RANIJIH GODINA	300.000,00	300.000,00	100,00
664,8	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	300.000,00	300.000,00	100,00
Kap.proj.	K301057	DOBAVA I POSTAVA RAMPI I UREĐAJA ZA NAPLATU PARKINGA EX.GOROVO	170.000,00	169.876,60	99,93
3034	4214	Ostali građevinski objekti	170.000,00	169.876,60	99,93
Kap.proj.	K301058	NAKNADA ZA DEPOSEDACIJU ZEMLJ.RADI IZGR.CESTE ULICA BRDO	2.614.440,00	2.614.438,05	100,00
3099	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.614.440,00	2.614.438,05	100,00
Kap.proj.	K301059	NABAVA KOMUNALNOG VOZILA	62.080,00	62.080,00	100,00
3035	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	62.080,00	62.080,00	100,00
Kap.proj.	K301060	SUFINANCIRANJE SANACIJE DEPONIJA OSOJNICA	245.000,00	244.876,98	99,95
3036	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	245.000,00	244.876,98	99,95
Kap.proj.	K301061	PRIPR. AKT.NA IZG.TREĆECESTE-N.ROTOR-MAT.CESTA	2.000.000,00	25.000,00	1,25
934,8	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.000.000,00	25.000,00	1,25