

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 25/09, 30/09-ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2014. godine usvojilo je

**IZVJEŠĆE**  
**o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja**  
**komunalne infrastrukture za 2013. godinu**

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 11. prosinca 2012. godine, a izmjene i dopune usvojene su na sjednicama 11. srpnja 2013., 12. studenog 2013. i 9. prosinca 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/12., 25/13., 41/13. i 45/13).

**II. IZVORI SREDSTAVA REALIZIRANOG PROGRAMA GRADNJE**

Za program gradnje komunalne infrastrukture utrošena su sredstva po slijedećim izvorima:

	Izvori sredstava:	Plan 2013	Ostvareni prihodi	Utrošeno 2013	Ind. 5/3
1	2	3	4	5	6
1	Komunalni doprinos	5.323.050,00	5.521.617,38	3.954.116,52	74,28
2	Sredstva proračuna	1.040.983,00	1.032.124,90	681.79,42	65,47
3	Cijene putne karte i sufinanciranja	2.269.100,00	2.227.394,42	1.884.756,60	83,06
4	Pomoći državnog proračuna, PGŽ i fondovi	364.764,00	364.764,00	364.764,00	100,00
5	Sredstva od prodaje stanova iz preth.godine	2.503.922,00	2.279.042,79	2.279.042,79	91,02
6	Donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
7	Prenesena sred.kom.doprinosu 2012	2.987.955,00	2.987.955,00	1.746.684,80	58,46
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>14.639.774,00</b>	<b>14.787.777,70</b>	<b>11.060.944,12</b>	<b>75,55</b>

Iz navedene tabele vidljivo je da su prihodi ostvareni neznatno više od planiranog.

Neutrošena sredstva prenijeti će se izmjenama Proračuna 2014. godine za završetak započetih obaveza iz 2013. godine, a višak sredstava rasporediti za druge namjene u programu gradnje.

**III. OSTVARENJE PLANIRANIH RASHODA**

1. Planirani Program realizira se (radovi su završeni u 2013. godini ili se završavaju početkom 2014. godine) gotovo u najvećem dijelu svih pojedinačnih stavki.

Jedini projekti čija realizacija nije započela jesu sufinanciranje sanacije obalnog zida kod ACI sa iznosom od 150.000,00 kn (radi nemogućnosti dogovora o realizaciji sa subjektima za koje smo očekivali da će također sufinancirati radove - PGŽ i ACI), te izgradnja POSAM-a na Punta Kolovi (koncem 2013. g. izmijenjen je idejni projekt kako bi ovo postalo reciklažno dvorište, a u tijeku ishođenje lokacijskih uvjeta radi dvojbi oko toga da li za uređenje prostora treba građevna dozvola ili ne).

U ukupnim planiranim sredstvima ova dva projekta sudjeluju sa 2,7%.

Kako su svi drugi projekti ugovoreni i u realizaciji, možemo konstatirati da će Program biti realiziran sa 97,3%.

3. Izvješće o financijskim vrijednostima izvedenih radova po pojedinačnim stavkama Programa iskazano su u Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Izvješća, dok se kraće obrazloženje po istima daje u nastavku:

#### **Odvodnja oborinskih voda**

Sredstva na ovoj poziciji osigurana su za drugi dio troškova izgradnje oborinske kanalizacije Liburnije i zaleđa iz ranijih godina (za iznos PDV-a kojeg je Komunalac platio za te radove), s time što je u 2012. g. već bilo osigurano i plaćeno 1.000.000 kn.

Izvedeni su radovi na izgradnji kolektora za odvodnju oborinskih voda na području KUK-a (od benzinske stanice u pravcu Opatije 225 m), a manje utrošena sredstva rezultat su uštede kroz javnu nabavu. Radovi su završeni polovicom svibnja 2013.

#### **Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i puteva**

U cijelosti su završeni radovi:

1) Izgradnja pripadajuće infrastrukture za izgradnju sportske dvorane - Ušteda u odnosu na planirana sredstva proizlazi iz okončanog obračuna.

2) Radovi uređenja dijelova prometnica po mjesnim odborima: betoniranje dijela ceste Veprinac Šavroni (250 m<sup>2</sup>), poprečno betoniranje zida Castel San Pietro Terme (24 m), betoniranje dijela stepeništa na prilazu Billi (17 m<sup>2</sup>+ograda), asfaltiranje dijela ul. dr. I. Pošćića (85 m<sup>1</sup>), asfaltiranje dijela ceste V. Učka-M.Učka (100 m<sup>1</sup>), asfaltiranje ceste Puhari-nadvožnjak (80 m<sup>1</sup>), popločavanje ceste Antići (50 m<sup>1</sup>), ugradnja odbojnika na cesti u Dobreću (20 m<sup>1</sup>), uređenje platoa u centru Dobreća, popravak potpornog zida na cesti za Poljane (15 m, v. 3 m), sanacija zida u Rakovčevoj ulici kod Crvenog križa,

3) Napravljeno je idejno rješenje poboljšanja prometnih uvjeta Rakovčeve ulice, projekt uređenja postojeće ulice Kosićevo (vezano uz predstojeću realizaciju projekta produženja ulice Kosićevo), te projekt legalizacije bus ugibališta na Kosovu.

U 2013. godini započeti su i radovi koji će biti završeni u 2014. godini, te će se za obveze koje se odnose na dio radove koji će biti izveden u 2014. prenijeti i neutrošena sredstva iz 2013. godine:

1) Izgradnja pripadajuće infrastrukture za naselje POS-a - rekonstrukcija križanja Vaga (Nova cesta-Matuljska cesta-I.Pošćića sa lijevim skretačima na Novoj cesti, 4.450 m<sup>2</sup>) – radovi na kolničkoj konstrukciji završeni su 24. prosinca, dok su nogostupi i ograde završeni početkom 2014. godine, a projekt semaforizacije će uskoro realizirati Hrvatske ceste.

2) Izgradnja pripadajuće infrastrukture za naselje POS-a – rekonstrukcija dijela Matuljske ceste sa izgradnjom oborinske kanalizacije do Nove ceste, 270 m<sup>1</sup> – radovi na postavi kolektora u trupu ceste, te u dijelu nosivog sloja kolničke konstrukcije su u cijelosti završeni, no radi kašnjenja radova POS-a zbog preprojektiranja uređenja okoliša, nije bilo moguće izvesti priključke na internu infrastrukturu POS-ovih stanova, te stoga nisu završeni nogostupi, a po završetku radova na POS-u postaviti će se i završni sloj asfalta.

3) Izgradnja dijela 3. ceste – spoj s ulicom Carmen Sylva (20 m<sup>1</sup>), realizira se po ugovoru o financiranju zaključenim s privatnim investitorom koji je za radove osigurao sredstva u cijelosti. Radovi su započeli polovicom rujna i u 2013. godini je izgrađena kolnička konstrukcija te je postavljen nosivi sloj asfalta, no kako privatni investitor trenutno izvodi grube radove na svojim objektima – u cilju zaštite nove ceste, aneksom ugovora s izvođačem je definirano da se završni sloj asfalta postavi tijekom 2014. godine po završetku grubih radova na objektu investitora.

4) Izgradnja stambene ulice Kosovo (produženje postojeće ulice za 262 m) – tijekom 2013. godine riješeni su imovinsko-pravni odnosi u vezi produžetka ulice u pravcu Vage, ishodena je potvrda glavnog projekta, te je koncem godine ugovorena i izrada izvedbenog projekta. Projekt se realizira temeljem zaključenog ugovora o sufinanciranju s grupom privatnih investitora, koji su osigurali i sva sredstva koja su za pripremu utrošena do sada. U 2014. g. biti će moguće pristupiti i izvođenju radova ukoliko investitori osiguraju sredstva. Ugovorom je definirano da će im Grad

priznati ulaganja kroz umanjeње komunalnog doprinosa prilikom izgradnje njihovih objekata (a koju izgradnju će omogućiti ova cesta).

5) Uz produžetak stambene ulice Kosovo vezan je i projekt izgradnje parkirališta na postojećem dijelu ulice (također sufinanciraju investitori koji financiraju i produžetak ulice Kosićevo). Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za isto, te će ona biti završena i isporučena u 2014. godini.

6) izrada projektne dokumentacije za izgradnju dionica treće ceste. Radovi su ugovoreni još 2010. godine te su tada izrađeni i idejni projekti, no do usvajanja izmjena UPU-a Opatija u 2013. godini nije bilo moguće ishoditi lokacijske dozvole po njima. Lokacijske dozvole su u međuvremenu ishodne, te će se u 2014. godini moći pristupiti i izradi glavnih projekata, uz obvezu da se rebalansom za 2014. godinu ugovori i izrada geodetskih projekata sukladno novom Zakonu o građenju (u primjeni od 1. siječnja 2014. godine).

#### **Izgradnja javnih i zelenih površina:**

Radovi na hortikulturnom uređenju dijela Američkog vrta na Novoj cesti (5.146 m<sup>2</sup>) izvedeni u tijekom 2013. g. u planiranom i ugovorenom obimu.

#### **Izgradnja javne rasvjete:**

Temeljem zahtjeva privatnog investitora iz Škofa koji je želio donirati stupove javne rasvjete u Škofima postavljene uz cestu do njegovog objekta, osigurana su sredstva za izradu elektroenergetskog projekta, no kako za postavljene stupove investitor nije dostavio i dokaz o plaćanju istih – to Grad nije mogao preuzeti iste.

#### **Izgradnja objekata i uređaja na pomorskom dobru:**

U cijelosti su završeni radovi:

1) postava ograde obalnog puta na P.Kolovi, Iki i u Ičićima: ograda je postavljena na dijelu šetnice u Iki i u Ičićima koji je uređen 2013. godine, te na P. Kolovi (dionica Mali Raju u smjeru Opatije). Ukupno je postavljeno 377 m ograde. Manje utrošena sredstva rezultat su provedene javne nabave. Svi radovi završeni su do svibnja 2013.

2) uređen je dio plaže kod CS Škrbići uz sanaciju oborinskih kanala, čime je dobiveno lijepo kupalište sa svim potrebnim sadržajima. Posebno treba istaknuti i pohvaliti činjenicu da je za ovaj zahvat, tvrtka „Fautor“ d.o.o. Opatija i njeni vlasnici (Elena i Arkady Yashkov) donirala sredstva u iznosu od 150.000,00 kn. Radovi su završeni početkom lipnja 2013.

3) rekonstrukcija šetnice u Ičićima – radovi su izvedeni u cijelosti početkom svibnja 2013. godine (dionica u dužini od 70 m). Kako se u 2014. godine završava i posljednja III. dionica, ovdje treba istaknuti da je ovim radovima pored uređenja šetnice, značajno poboljšana i sigurnost pješaka cijelom dužinom Liburnijske ulice od ACI marine do skretanja za lučicu.

4) saniran je dio obalnog puta u Iki u dužini od 80 m, od dionice na kojoj je radove izvodila Lučka uprava u pravcu Ike. Radovi su započeli krajem 2012. godine i završeni krajem travnja 2013.

5) uređenje plaže Črnikovica izvedeno je na način da je uređen sanitarni čvor koji je tlačnim kolektorom spojen na sustav javne kanalizacije, te uređena pripadajuća infrastruktura kako bi se ona mogla gospodarski koristiti kroz koncesijka odobrenja. Radovi su završeni u svibnju 2013. Koncesionar koji je na plaži pružao ugostiteljske usluge preuzeo je i obvezu održavanja i čišćenja sanitarnog čvora (mi osiguravamo potrošni materijal).

Na stavci sufinanciranje radova na lučkom području uz investicije Lučke uprave osigurana su sredstva od 873.174,00 kuna, no ista nisu utrošena u 2013. godini. Naime, radi se o radovima na izradi projektne dokumentacije za proširenje Luke Opatija vrijednim 3.000.000,00 kn. za koje Grad Opatija osigurava 750.000,00 kn po Sporazumu zaključenom 2012. g. sa Lučkom upravom Opatija-Lovran-M.Draga, Primorsko-goranskom županijom i Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, za koje su u dosadašnjem tijeku izrade sredstva osiguravali Ministarstvo i Županija.

Drugi dio odnosi se na sufinanciranje naknadnih radova na uređenju obalne crte lučkog područja u Iki, za koje su tek koncem 2013. godine dogovoreni odnosi u sufinanciranju.

**Financiranje ostalih komunalnih djelatnosti**

Svi planirani programi realizirani su u cijelosti:

1. Sufinancirana je nabavka autobusa Autotroleja iz namjenskog povećanja cijene vozne karte u visini stvarno ostvarenih prihoda.

2. Sufinancirani su radovi na sanaciji Osojnice (sufinanciranje s općinama Lovran, Matulji i M. Draga započeto 2012. godine). Manje utrošena sredstva rezultat su okončanog obračuna.

3. Planirana stavka izgradnje lokacije za odvojeno sakupljanje i razvrstavanje otpada nije se realizirala krajem 2013. godine radi činjenice da je dokumentaciju bilo potrebno uskladiti sa novim Zakonom o gospodarenju otpadom. Trenutno su zatraženi lokacijski uvjeti po novom Zakonu o građenju radi raščišćavanja dileme da li je za iste potrebna građevinska dozvola.

4. Povrat komunalnog doprinosa po sudskoj presudi: u cijelosti je izvršena obveza povrata doprinosa naplaćenog po ugovorima iz 1995. godine za objekte za koje je utvrđeno da nisu na području Grada (Schaub). Po vansudskoj nagodbi zaključenoj 2012. g. definiran je način isplate (400.000,00 kn bez obračuna većeg dijela dosuđenih kamata).

5. Grad Opatija prijavio se na natječaje za sufinanciranje ekoloških programa putem Fonda za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša, te su putem njih realizirana dvije nabave komunalnih vozila: za Parkove (električno komunalnog vozila za skupljanje komunalnog otpada na području Grada Opatije, vrijednost vozila 146.900,00 kn za što je Fond Gradu doznačio 58.784,00 kn) i za Komunalac (vozilo za skupljanje komunalnog otpada, vrijednost vozila 189.950,00 kn, za što je Fond Gradu doznačio 75.980,00 kuna). Preostala sredstva do pune vrijednosti vozila osigurala su komunalna društva.

*KLASA: 363-01/14-01/30*

*UBRBOJ: 2156/01-01-14-1*

*Opatija, 25. ožujka 2014.*

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

**Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.**

**Tabela 1. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013 – IZVJEŠĆE O OSTVARENJU**

POZICIJA	KONTO	OPIS	PLAN 2013	OSTV. 2013	INDEKS
1	2	3	4	5	5/4
<b>Gl.progr.</b>	<b>N18</b>	<b>PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>14.639.774,00</b>	<b>11.060.944,12</b>	<b>75,55</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>1801</b>	<b>ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>	<b>1.257.100,00</b>	<b>1.220.577,16</b>	<b>97,09</b>
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180102</b>	<b>OBORINSKA KAN.UZ PROJ.SANIT.KANAL.LIB.RIVIJERE I ZALEĐA</b>	<b>657.100,00</b>	<b>657.079,13</b>	<b>100,00</b>
	Korisnik:	KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	657.100,00	657.079,13	100,00
657	4214	Ostali građevinski objekti	657.100,00	657.079,13	100,00
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180109</b>	<b>ODVODNJA OBORINSKIH VODA PODRUČJA KUK-a</b>	<b>600.000,00</b>	<b>563.498,03</b>	<b>93,92</b>
657,5	4214	Ostali građevinski objekti	600.000,00	563.498,03	93,92
<b>PROGRAM</b>	<b>1804</b>	<b>IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA</b>	<b>7.855.632,00</b>	<b>5.805.607,54</b>	<b>73,90</b>
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180448</b>	<b>IZGRADNJA PRIP.INFRASTRUKTURE ZA NASELJE POS-a</b>	<b>2.753.106,00</b>	<b>2.279.042,78</b>	<b>82,78</b>
931	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.753.106,00	2.279.042,78	82,78
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180457</b>	<b>INFRASTRUKTURA VEZANA ZA IZGRADNJU SPORTSKE DVORANE</b>	<b>1.340.253,00</b>	<b>1.239.412,76</b>	<b>92,48</b>
931,1	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.340.253,00	1.239.412,76	92,48
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180469</b>	<b>PROJEKT LEGALIZACIJE BUS UGIBALIŠTA NA KOSOVU</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.187,50</b>	<b>99,80</b>
932,3	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.200,00	6.187,50	99,80
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180470</b>	<b>IZGRADNJA STAMBENE ULICE KOSOVO</b>	<b>1.284.098,00</b>	<b>1.068.402,37</b>	<b>83,20</b>
932,4	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.284.098,00	1.068.402,37	83,20
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180476</b>	<b>IZGRADNJA PRIPAD.INFRAS. ZA NASELJE POS-MAT.CESTA</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>529.454,52</b>	<b>40,73</b>
933,1	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.300.000,00	529.454,52	40,73
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180477</b>	<b>IZGRADNJA DIJELA 3.CESTE-SPOJ S CARMEN SYLVOM</b>	<b>324.625,00</b>	<b>230.426,08</b>	<b>70,98</b>
932,7	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	324.625,00	230.426,08	70,98
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180481</b>	<b>BETONIRANJE DIJELA CESTE VEPRINAC,ŠAVRONI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.816,38</b>	<b>99,27</b>
933,3	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	25.000,00	24.816,38	99,27
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180482</b>	<b>POPREČNO BETONIRANJE ZIDA C.S.TERME</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.999,45</b>	<b>100,00</b>
933,4	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	50.000,00	49.999,45	100,00
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180483</b>	<b>BETONIRANJE DIJELA STEP. NA PRILAZU BILLI</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.221,75</b>	<b>84,96</b>
933,5	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	8.500,00	7.221,75	84,96
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180484</b>	<b>ASFALTIRANJE DIJELA UL.DR.I. POŠČIĆA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.417,81</b>	<b>98,54</b>
933,6	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	40.000,00	39.417,81	98,54
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180485</b>	<b>ASFALTIRANJE CESTE V.UČKA-M.UČKA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.982,79</b>	<b>99,96</b>
933,7	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	45.000,00	44.982,79	99,96
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180486</b>	<b>ASFALTIRANJE CESTE PUHARI-NADVOŽNJAK</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.754,56</b>	<b>99,18</b>

933,8	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	30.000,00	29.754,56	99,18
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180487</b>	<b>POPLOČAVANJE CESTE ANTIĆI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>98,44</b>
933,9	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	8.000,00	7.875,00	98,44
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180488</b>	<b>UGRADNJA ODBOJNIKA NA CEST.U DOBREĆU</b>	<b>13.350,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>100,00</b>
934,1	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	13.350,00	13.350,00	100,00
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180489</b>	<b>MO DOBREĆ-UREĐENJE PLATO A U CENTRU</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.991,13</b>	<b>99,96</b>
934,2	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	25.000,00	24.991,13	99,96
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180490</b>	<b>POPRAVAK POTPORNOG ZIDA NA CESTI ZA POLJANE</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.977,58</b>	<b>99,97</b>
934,3	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	65.000,00	64.977,58	99,97
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180491</b>	<b>PROJ.DOKUM.ZA IZGR.PARKIR.UZ UL.KOSIĆEVO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>30,00</b>
934,4	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	55.000,00	16.500,00	30,00
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180492</b>	<b>ID.GL I IZ.PROJ.DIONICE OD N.CESTE DO VARLJ.C .I STAROG POS-A DO CESTE KOSOVO-VAGA</b>	<b>208.250,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>1,21</b>
934,5	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	208.250,00	2.520,00	1,21
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180493</b>	<b>ID.GL. I IZ.PROJ.DIONICA OD D3 I D8 DO MATULJSKE CESTE</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
934,6	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	97.000,00	0,00	0,00
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180494</b>	<b>ID.GL. I IZ.PROJ. DIONICA MATULJSKA C.-POS I RASKR.NA N. CESTI</b>	<b>48.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
934,7	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	48.200,00	0,00	0,00
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180400</b>	<b>SANACIJA ZIDA KOD CRVENOG KRIŽA</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.400,08</b>	<b>99,82</b>
933	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	56.500,00	56.400,08	99,82
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180500</b>	<b>IDEJNO RJEŠENJE POBOLJŠANJA PROMETNIH UVJETA (RAKOVČEVA)</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>100,00</b>
9321	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11.250,00	11.250,00	100,00
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180550</b>	<b>PROJEKT UREĐENJA POSTOJEĆE ULICE KOSIĆEVO</b>	<b>61.300,00</b>	<b>58.625,00</b>	<b>95,64</b>
934,8	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	61.300,00	58.625,00	95,64
<b>PROGRAM</b>	<b>1805</b>	<b>IZGRADNJA JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.855,51</b>	<b>99,86</b>
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180506</b>	<b>HORTIKULTURNO UREĐ.DIJELA AMERIČKOG VRTA NA N.CESTI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.855,51</b>	<b>99,86</b>
925,1	4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	99.855,51	99,86
<b>PROGRAM</b>	<b>1806</b>	<b>IZGRADNJA JAVNE RASVJETE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180623</b>	<b>DOKUM.ZA POSTAVU STUPOVA J R U ŠKOFIMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855,5	4214	Ostali građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM</b>	<b>1807</b>	<b>IGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA NA POMORSKOM DOBRU</b>	<b>3.525.574,00</b>	<b>2.473.834,82</b>	<b>70,17</b>
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180709</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADOVA NA LUČKOM PODR. UZ INV. LUČKE UPRAVE</b>	<b>873.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782,1	3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.inst.i trg.društvima u javnom sektoru	873.174,00	0,00	0,00
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180710</b>	<b>OGRADA OBALNOG PUTA NA P. KOLOVI, IKA, IČIĆI</b>	<b>590.000,00</b>	<b>565.181,25</b>	<b>95,79</b>
784,4	4214	Ostali građevinski objekti	590.000,00	565.181,25	95,79
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180714</b>	<b>IZGRADNJA PLAŽE KOD CS ŠKRBIĆI I SANACIJA OBOR.VODA</b>	<b>462.400,00</b>	<b>462.348,68</b>	<b>99,99</b>

784,6	4214	Ostali građevinski objekti	462.400,00	462.348,68	99,99
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180718</b>	<b>REKONSTRUKCIJA ŠETNICE U IČIĆIMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>499.892,18</b>	<b>99,98</b>
782,2	4214	Ostali građevinski objekti	500.000,00	499.892,18	99,98
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180719</b>	<b>SANACIJA ZIDA KOD ACY-a(sufinanciranje)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782,3	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0,00
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180722</b>	<b>SANACIJA OBALNOG PUTA U IKI</b>	<b>750.000,00</b>	<b>746.679,27</b>	<b>99,56</b>
782,5	4214	Ostali građevinski objekti	750.000,00	746.679,27	99,56
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180723</b>	<b>UREĐENJE PLAŽE ČRNIKOVICA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>199.733,44</b>	<b>99,87</b>
782,6	4214	Ostali građevinski objekti	200.000,00	199.733,44	99,87
<b>PROGRAM</b>	<b>1809</b>	<b>FINANCIRANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI</b>	<b>1.891.468,00</b>	<b>1.461.069,09</b>	<b>77,25</b>
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180905</b>	<b>SUFINANCIRANJE NABAVKE AUTOBUSA UZ NAMJ.POV.CIJENE PUTNE KARTE</b>	<b>670.000,00</b>	<b>634.051,05</b>	<b>94,63</b>
663	3861	Korisnik: AUTOTROLEJ RIJEKA Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	670.000,00	634.051,05	94,63
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180915</b>	<b>SANACIJA OSOJNICE-SUFINANCIRANJE</b>	<b>436.704,00</b>	<b>292.254,04</b>	<b>66,92</b>
664,6	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	436.704,00	292.254,04	66,92
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180916</b>	<b>IZGRADNJA POSAM-a NA PUNTI KOLOVOJ</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
664,7	4214	Ostali građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180917</b>	<b>POVRAT KOMUNALNOG DOPRINOSA PO SUDSKOJ PRESUDI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
664,8	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	400.000,00	400.000,00	100,00
<b>Kap.projekt</b>	<b>K180918</b>	<b>NABAVA EL.KOMUNALNOG VOZILA</b>	<b>134.764,00</b>	<b>134.764,00</b>	<b>100,00</b>
6649	3861	Korisnik: KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.980,00	75.980,00	100,00
664,9	3861	Korisnik: PARKOVI D.O.O.OPATIJA Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	58.784,00	58.784,00	100,00