

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2011. godine usvojilo je

**IZVJEŠĆE**  
**o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja**  
**komunalne infrastrukture za 2010.godinu**

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća vijeća 8. prosinca 2009. godine, a izmjene i dopune usvojene na sjednicama 30. ožujka 2010. godine, 20. srpnja 2010. godine i 8. prosinca 2010. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/09, 12/10, 31/10 i 48/10).

**II. OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA**

Planirani prihodi za realizaciju Programa ostvareni su kako slijedi:

IZVORI SREDSTAVA	Program	Ostvarenje	Razlika (3-2)	Ind. 3/2
1	2	3	4	5
Komunalni doprinos	4.448.000	4.877.214	429.214	109,65
Cijena putne karte	790.000	697.319	-92.681	88,27
Pomoći drž.proračuna, PGŽ i fondova	0	0	0	0
Prihodi od koncesija	1.800.000	1.663.454	-136.546	92,41
Višak kom.doprinosa 2009	2.788.510	2.788.510	0	100,00
Prihodi ostalih prihoda 2009	5.272.100	5.272.100	0	100,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>15.098.610</b>	<b>15.298.597</b>	<b>199.987</b>	<b>101,32</b>

Ukupni prihodi za izgradnju komunalne infrastrukture ostvareni su sa 1,32% više od planiranih, pri čemu je za 9,65% više ostvaren komunalni doprinos, dok namjensko povećanje cijene putne karte za financiranje nabavljenih autobusa Autotroleja bilježi podbačaj od 11,73% što ukazuje na smanjeni broj putnika i prihoda od prodaje autobusnih karata (u 2009. g. je ostvaren prihod od 750.000 kuna). Također je manje ostvaren prihod od koncesija za 7,59%, i to radi činjenice da za 2010. godinu „Rivijera“ d.d. nije platila naknade za koncesijska odobrenja već je na ista uložila žalbe koja je tek u veljači 2010. godine riješena na način da je odbijena. Naplata dugovanih iznosa uslijediti će u 2011. godini.

**III. OSTVARENJE PLANIRANIH RASHODA**

Izvešće o izvedenim radovima po pojedinačnim stavkama Programa iskazani su u Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Izvešća.

1. Planirani Program u iznosu od 15.098.610 kuna realiziran je u iznosu od 6.527.057 kuna, ili sa 43,23% u odnosu na planirana sredstva.

Nerealizirani dio Programa u ukupnom iznosu od 8.571.553 kuna odnosi se na:

- a) izgradnju dionice Šetališta Carmen Sylve prema naselju Zora (500 m) za koju je u 2010. godini dobivena potvrda glavnog projekta tek pred kraj godine (zbog teškoća u provedbi parcelacijskog elaborata ceste i postupka izvlaštenja), te je tek krajem godine raspisano i nadmetanje za izvođenje radova i s radovima se planira započeti u ožujku 2011. godine. (6.469.308 kuna ili 75,47% nerealiziranog dijela Programa)
- b) ugovoreni radovi koji nisu završeni do konca 2010. godine i za koje će plaćanja uslijediti u 2011. godini (sveukupno 1.429.108 kuna ili 16,67% nerealiziranog dijela programa, od čega su pojedinačno najveće stavke rekonstrukcija ul. J. Rakovca sa 552.099 kuna, modernizacija i zamjena meteopostaje 290.252, te na raznoj projektnoj dokumentaciji 328.475 kuna, sufinanciranje radova ŽUC-a na rekonstrukciji ul. I.M. Ronjgova sa 100.000 kuna, sanacija potpornog zida u ul. J. Dobrile sa 89.264 kuna, plan gospodarenja otpadom 34.440 kuna, proširenje javne rasvjete 24.997 kuna, dok se ostalo odnosi na razne projekte).

- c) radove koji su realizirani ili su u tijeku, međutim u postupcima javne nabave su postignute cijene niže od planiranih (552.078 kuna ili 6,40% nerealiziranog dijela programa, od čega su pojedinačno najveće stavke: oborinska kanalizacija uz projekt sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa sa 293.856 kuna, rekonstrukcija nogostupa od Preluke do Opatijskog zavoja sa 72.014 kuna, izgradnja prilazne ceste u Dobreću sa 47.804 kuna, projekt drenažnog kanala u Liburnijskoj ulici u Ičićima sa 33.340 kuna, sanacija potpornog zida u ul. I. Dobrile 36.609 kuna i dr.),
- d) manje ostvareni namjenski prihodi od naknade za razvoj za nabavu autobusa (92.680 kuna ili 1,08%),
- e) radi zastoja radova na izgradnji garaže Slatina, nismo pristupili izradi projekta zatvaranja parkirališnih mjesta od Slatine do h. Imperial (28.300 kuna)

Investicije koje su u tijeku kao i investicije koje nisu započele i čiji se početak očekuje u idućoj godini prenijeti će se u 2011. godinu kroz izmjene Programa.

## **2. REALIZACIJA PO PROGRAMIMA**

**2.1) ODVODNJA OBORINSKIH VODA:** Potprogram je realiziran sa 68,08% od čega je projekt oborinske kanalizacije uz izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere realiziran sa 68,74%, a izrada projektne dokumentacije za drenažni kanal u Liburnijskoj ulici stajala je 33.340 kuna manje od planiranih, odnosno utrošeno je 60,78% planiranih sredstava.

### **2.2) IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA:**

Od planiranih radova u cijelosti je realizirano

- izgradnja prilazne ceste u Dobreću
- rekonstrukcija nogostupa od Preluke do Opatijskog zavoja, te sufinanciranje radova na rekonstrukciji ulice I.M.Ronjgova od od Preluka do spoja sa ulicom dr. Ivana Pošćića
- sanacija potpornog zida u ulici J. Dobrile.

U studenom 2010. godine započela je rekonstrukcija ulice J. Rakovca koja je trebala završiti do konca siječnja 2011. godine, no zbog dugotrajnih kiša tijekom radova i problema sa izmicanjem zaštitnih ograda na gradilištu garaže Slatina, ti radovi će se otegnuti do polovice ožujka 2011. godine.

Izgradnja dionice Šetalište Carmen Sylve započeti će u ožujku 2011. Godine.

U 2010. godini je ugovorena i izgrada brojne projektne dokumentacije (ukupno 643.940 kuna), od čega je dio realiziran u cijelosti (projekt sanacije potpornog zida u ul. J. Dobrile, projekt sanacije potpornog zida u ul. N. Tesle, projekt uređenja Mandrača i trga Volosko, projekt automatskog WC-a Zert, projekt stubišta Bila-Kosovo) dok je dio realiziran u dijelu koji se odnosi na izradu idejnih projekata a rad na glavnom i izvedbenim projektima biti će nastavljen nakon što Grad ishodi lokacijske dozvole za što se prenose sredstva u narednu godinu (projekt ceste Tumpići-Gušćići, dionice treće ceste: rotor-Matuljska cesta, POS-Vaga-naselje Kosovo, Matuljska cesta – Kovačevo (POS), stambena ulica Kosovo-treća cesta, projekt ceste M. Oertela-N.cesta, projekt rekonstrukcije ulice Palmi).

Radi zastoja radova na izgradnji garaže Slatina, nismo pristupili izradi projekta zatvaranja parkirališnih mjesta od Slatine do h. Imperial (28.300 kuna).

**2.3) IZGRADNJA JAVNE RASVJETE:** Planirani radovi na izradi projekata proširenja kao i proširenja javne rasvjete u Gradu Opatija su realizirani u cijelosti (Mornarska u Ičićima 2 rasvjetna tijela, ogranak M. Tita odvojak prema kb 33 - 3 rasvjetna tijela, stubište kod M. Tita 13 – plaža Lipovica 5 rasv. tijela, Tošina – bočalište 3 ras. tijela, rasvjetne armature u Iki 5 kom). Neutrošena sredstva prenose se u 2011. g. za početak radova na zamjeni rasvjetnih tijela u naselju Kosovo.

Napravljena je i projektna dokumentacija za prelazak na ekološku rasvjetu (ulica M. Tita - Opatijska noć) te zatraženo sufinanciranje Fonda za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša.

**2.4) IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA NA POMORSKOM DOBRU:** u cijelosti su izvedeni planirani radovi na izgradnji stubišta, postavi javnog WC-a u Iki i u Opatijskoj luci, izradi ograde obalnog puta (Dražica –Zert 318 m', ACY marina-Punta Kolova 106 m).

**2.5) IZGRADNJA GROBLJA:** planirani projekt proširenja groblja u Veprincu je ugovoren, izrađen je idejni projekt, s time što je po njemu krajem 2010. godine odbijen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole zbog toga što proširenje iznosi više od 20% površine postojećeg groblja a nadležno tijelo smatra da to mora biti predviđeno i PPUGO.

**2.6) FINANCIRANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI:**

U cijelosti je realizirano sufinanciranje nabave autobusa „Autotroleja“, a koje se financira iz namjenskog povećanja cijene vozne karte. Manje ostvaren izdatak od planiranoga rezultat je manje prodanih autobusnih karata.

Izrada plana gospodarenja otpadom ugovorena je sa 34.440 kuna , a plan je isporučen 31.1.2011.

Ugovorena je zamjena opreme i nadogradnje automatske meteo postaje u Opatiji, no radovi nisu izvršeni zbog tehničkih problema isporučioća opreme, te je utvrđen novi rok 30.04.2011. godine.

**2.7) PRIZNAVANJE ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU**

Realiziran je ugovor zaključen između Grada Opatije i „Matra“ d.o.o. o priznavanju ulaganja u izgradnju stambene ulice. Iako su radovi izvedeni ranijih godina, primopredaja nije bila moguća dok investitor nije ishodio uporabnu dozvolu i dostavio dokumentaciju koja je bila predviđena tim ugovorom.

*Klasa: 361-03/11-01/24  
Ur. broj: 2156/01-01-11-1  
Opatija, 22. ožujka 2010.*

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE  
Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**O'Brien Schlaunich, dipl.oec., v. r.**

Tabela 1.

## PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE ZA 2010. - IZVJEŠĆE O OSTVARENJU

POZICIJA	KONTO	OPIS	PLAN	OSTVARENJE	Indeks
<b>GLAVNI PROGRAM</b>	<b>N18</b>	<b>PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>15.098.610,00</b>	<b>6.527.056,68</b>	<b>43,23</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>1801</b>	<b>ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>697.804,11</b>	<b>68,08</b>
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180102</i>	<i>OBORINSKA KAN.UZ PROJ.SANIT.KANAL.LIB.RIVIJERE I ZALEĐA</i>	<i>940.000,00</i>	<i>646.144,11</i>	<i>68,74</i>
	Korisnik:	KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	940.000,00	646.144,11	68,74
657	4214	Ostali građevinski objekti	940.000,00	646.144,11	68,74
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180103</i>	<i>IZRADA IDEJ.GL. I IZV.PROJ.DRENAŽNOG KANALA U LIB.ULICI U IČIĆIMA</i>	<i>85.000,00</i>	<i>51.660,00</i>	<i>60,78</i>
657,1	4214	Ostali građevinski objekti	85.000,00	51.660,00	60,78
<b>PROGRAM</b>	<b>1804</b>	<b>IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA</b>	<b>9.836.940,00</b>	<b>2.095.271,77</b>	<b>21,30</b>
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180401</i>	<i>DIONICA ŠET.C.SYLVE OD N.CESTE PREMA NAS.ZORA 500 M (DOK.I I.DIO IZGR.)</i>	<i>6.881.000,00</i>	<i>411.691,64</i>	<i>5,98</i>
456	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	6.881.000,00	411.691,64	5,98
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180403</i>	<i>REKONSTRUKCIJA ULICE J. RAKOVCA</i>	<i>1.242.000,00</i>	<i>689.900,97</i>	<i>55,55</i>
458	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.242.000,00	689.900,97	55,55
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180404</i>	<i>IZGRADNJA PRILAZNE CESTE U DOBREĆU</i>	<i>220.000,00</i>	<i>172.196,21</i>	<i>78,27</i>
459	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	220.000,00	172.196,21	78,27
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180411</i>	<i>REK.NOGOSTUPA OD GRAN.NA PRELUKU DO OPATIJSKOG ZAVOJA</i>	<i>250.000,00</i>	<i>177.986,31</i>	<i>71,19</i>
856	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	250.000,00	177.986,31	71,19
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180413</i>	<i>SANACIJA POTP.ZIDA U ULICI J. DOBRILE</i>	<i>500.000,00</i>	<i>374.126,64</i>	<i>74,83</i>
858	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	500.000,00	374.126,64	74,83
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180415</i>	<i>MO VEPRINAC-IZR.PROJ.PRILAZA CESTI TUMPIĆI-GUŠTIĆI</i>	<i>48.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
829	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	48.300,00	0,00	0,00
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180416</i>	<i>IZR.PROJ.DOK.TREĆE CESTE NOVI ROTOR-MATULJSKA CESTA</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
830	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180418</i>	<i>IZR.PROJ.DOK.TREĆE CESTE NAS.POS-C.KOSOVO-VAGA</i>	<i>100.000,00</i>	<i>87.822,00</i>	<i>87,82</i>
832	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	100.000,00	87.822,00	87,82
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K180419</i>	<i>IZR.PROJ.DOK.STUBIŠTA BILLA-KOSOVO</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.808,00</i>	<i>98,40</i>

833	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	12.000,00	11.808,00	98,40
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K180420</b>	<b>IZR.PROJ.REK.DIJELA NOGOSTUPA NA SLATINI (FONTANA-H.MOZART)</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
834	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	28.300,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K180421</b>	<b>IZR.PROJ.REK.UL.I.B.MAŽURANIĆA SA PRIPAD.INFRASTRUKTUROM</b>	<b>35.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
835	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	35.240,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K180423</b>	<b>IZR.PROJ.SANACIJE POTP.ZIDA U UL. J. DOBRILE</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
837	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	24.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K180424</b>	<b>IZR.IDEJNIH PROJEKATA BUS UGIBALIŠTA NA NOVIM LINIJAMA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
838	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	27.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K180425</b>	<b>IZR.PROJ.SANACIJE POTP.ZIDA U UL.N.TESLE</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
839	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	9.600,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K180426</b>	<b>IZR.PROJ.OBORINSKE KANAL. ZONE KUK</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.922,00</b>	<b>99,85</b>
840	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	51.000,00	50.922,00	99,85
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K180434</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADOVA UZ INVESTICIJU ŽUC-A</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
857,1	3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.inst.i trg.društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K180435</b>	<b>MO VOLOSKO-PROJ.DOKUM. UREĐENJA MANDRAĆA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.520,00</b>	<b>98,40</b>
833,2	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	30.000,00	29.520,00	98,40
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K180436</b>	<b>IZR.PROJ.DOKUM. STAMB.UL.KOSOVO-TREĆA CESTA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
833,3	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	85.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K180437</b>	<b>IZR.PROJ.DOKUM.UREĐENJA TRGA U VOLOSKOM</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>98,40</b>
833,4	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	25.000,00	24.600,00	98,40
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K180438</b>	<b>IZR.IDEJ.GL. I IZV.PROJ. CESTE M.OERTELA-N.CESTA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>33.948,00</b>	<b>39,94</b>
833,5	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	85.000,00	33.948,00	39,94
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K180439</b>	<b>IZR.PROJ.DOKUM.REKONS. I PRODUŽ. ULICE PALMI U OPATIJI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
833,6	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K180454</b>	<b>IZRADA PROJEKTA AUTOMATSKOG WC-a NA ZERTU</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.455,00</b>	<b>99,57</b>
840,2	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	10.500,00	10.455,00	99,57
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K180455</b>	<b>IZRADA PROJEKTA TREĆE CESTE DIONICA MATULJSKA C.-C.KOVAČEVO</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.295,00</b>	<b>88,24</b>
840,1	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	23.000,00	20.295,00	88,24
<b>PROGRAM</b>	<b>1805</b>	<b>IZGRADNJA JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA</b>	<b>470.000,00</b>	<b>469.958,84</b>	<b>99,99</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K180504</b>	<b>UREĐENJE TRGA I IZGRADNJA PARK.KOD GROBLJA U VOLOSKOM</b>	<b>470.000,00</b>	<b>469.958,84</b>	<b>99,99</b>
901	4214	Ostali građevinski objekti	470.000,00	469.958,84	99,99
<b>PROGRAM</b>	<b>1806</b>	<b>IZGRADNJA JAVNE RASVJETE</b>	<b>345.000,00</b>	<b>319.793,85</b>	<b>92,69</b>

<i>Kapitalni projekt</i>	<b>K180605</b>	<b>IZR.PROJ.DOK. J.R.-PROŠ.POSTOJEĆE U PRIOB. I PRIGRAD.MJESTIMA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.901,00</b>	<b>99,84</b>
469	4214	Ostali građevinski objekti	60.000,00	59.901,00	99,84
<i>Kapitalni projekt</i>	<b>K180607</b>	<b>REK. J.R. U UL.M.TITA-PROJEKT OPATIJSKA NOĆ</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.870,00</b>	<b>99,85</b>
781	4214	Ostali građevinski objekti	85.000,00	84.870,00	99,85
<i>Kapitalni projekt</i>	<b>K180617</b>	<b>PROŠIRENJE J.R. U GRADU OPATIJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>175.022,85</b>	<b>87,51</b>
855	4214	Ostali građevinski objekti	200.000,00	175.022,85	87,51
<b>PROGRAM</b>	<b>1807</b>	<b>IGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA NA POMORSKOM DOBRU</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>1.301.239,21</b>	<b>99,41</b>
<i>Kapitalni projekt</i>	<b>K180704</b>	<b>IZGR.STUBIŠTA, JAVNOG WC, UREĐ.OBAL.PUTA UZ INV.SAN.KANAL.-MOST</b>	<b>248.000,00</b>	<b>245.139,00</b>	<b>98,85</b>
783	4214	Ostali građevinski objekti	248.000,00	245.139,00	98,85
<i>Kapitalni projekt</i>	<b>K180710</b>	<b>OGRADA OBALNOG PUTA NA P. KOLOVI</b>	<b>811.000,00</b>	<b>810.961,21</b>	<b>100,00</b>
784,4	4214	Ostali građevinski objekti	811.000,00	810.961,21	100,00
<i>Kapitalni projekt</i>	<b>K180712</b>	<b>DOBAVA I POSTAVA AUTOMATSKOG WC-a U OPATIJSKOJ LUCI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>245.139,00</b>	<b>98,06</b>
783,1	4214	Ostali građevinski objekti	250.000,00	245.139,00	98,06
<b>PROGRAM</b>	<b>1808</b>	<b>IZGRADNJA GROBLJA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kapitalni projekt</i>	<b>K180802</b>	<b>IZRADA IDEJ.GLAVNOG I IZV.PROJ. PROŠ.GROBLJA VEPRINAC</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
785	4214	Ostali građevinski objekti	17.000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM</b>	<b>1809</b>	<b>FINANCIRANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>697.318,90</b>	<b>60,64</b>
		<b>SUFINANCIRANJE NABAVKE AUTOBUSA UZ NAMJ.POV.CIJENE PUTNE</b>			
<i>Kapitalni projekt</i>	<b>K180905</b>	<b>KARTE</b>	<b>790.000,00</b>	<b>697.318,90</b>	<b>88,27</b>
	<b>Korisnik:</b>	<b>AUTOTROLEJ RIJEKA</b>	<b>790.000,00</b>	<b>697.318,90</b>	<b>88,27</b>
663	3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	790.000,00	697.318,90	88,27
<i>Kapitalni projekt</i>	<b>K180909</b>	<b>IZRADA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
664,1	4214	Ostali građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00
<i>Kapitalni projekt</i>	<b>K180910</b>	<b>MODER.,ZAMJENA OPR. I NADOGR. AUTOM METEO POSTAJE OPATIJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
664,2	4214	Ostali građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM</b>	<b>1810</b>	<b>PRIZNAVANJE ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU</b>	<b>945.670,00</b>	<b>945.670,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Kapitalni projekt</i>	<b>K181001</b>	<b>IZGRADNJA STAMBENE ULICE KOD OBJEKTA MATRA</b>	<b>945.670,00</b>	<b>945.670,00</b>	<b>100,00</b>
665	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	945.670,00	945.670,00	100,00